



**O b e c R O H O V**

Hlavní 180  
Rohov  
747 25

Občanům obce Rohov

Váš dopis značky ze dne:

Naše značka:  
200618

Vyřizuje / linka:  
Procházka/25

Rohov  
20.06.2018

Věc: **STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU SLUŽEB V ROHOVĚ**

Vážení občané,

informuji Vás, že v období od **02.07.2018 do 14.12.2018** budou prováděny na objektu Domu služeb v Rohově stavební práce na zateplení budovy vč. střechy, výměně okenních a dveřních otvorů a také bude provedena nová bezbariérová rampa v zadní části objektu. Tyto stavební práce do jisté míry zasáhnou provoz Domu služeb, avšak dodavatelská firma (kontakty viz. níže) učiní veškeré opatření k minimálnímu omezení provozu Domu služeb.

Věřím, že společně s Vámi se stavební práce provedou bez větších potíží, avšak pokud nastanou, předem se omlouváme.

Dodatelskou firmou je investorem (obcí Rohov) vybrána stavební firma :


**Ing. Illík – RAIL, spol. s r.o.**, Kolofíkovo nábřeží 1671/11A, 747 05 Opava 5, telefon: +420/553 624 035, e-mail: [info@rail-illik.cz](mailto:info@rail-illik.cz), Ing. Jan Illík – jednatel společnosti, mobil: +420/602 778 090, Miroslav Masnica – stavbyvedoucí, mobil: +420/606 763 863

V případě potřeby se na mne obraťte na kontakty – e-mail: [starosta@rohov.cz](mailto:starosta@rohov.cz), tel. 602 538 210. V příloze zasílám orientační harmonogram stavby.

Děkuji za spolupráci

S pozdravem

**OBEC ROHOV**  
PSČ 747 25

  
Daniel Procházka  
starosta obce Rohov

Telefon:  
553 761 363

Tel./Fax:  
553 761 091

Bankovní spojení:  
Č.S. a.s. Opava

Číslo účtu:  
1847094369/0800

IČO:  
00635499

E-mail: [rohov@raz-dva.cz](mailto:rohov@raz-dva.cz)  
[www.rohov.cz](http://www.rohov.cz)

## Dům služeb Rohov

## Orientační harmonogram stavby

doba realizace: 02.07. – 15.12.2018

**červenec 2018**

- 28.06. Protokolární předání staveniště  
 02.07. Zahájení stavby, zařízení staveniště, napojení odběrných míst el. instalace a vody  
 02.07.-20.07. Postupná výměna okenních výplní včetně osazení parapetů a zednického zapravení  
 16.07.-20.07. Výměna Al dveřních výplní  
 03.07.-31.07. Zahájení prací na rekonstrukci a zateplení střešního pláště vč.komínů  
 04.07.-06.07. Stavba fasádního lešení  
 09.07.-31.07. Zahájení prací na zateplení fasády  
 18.07.-31.07. Zahájení prací na rekonstrukci a zateplení stropu 1.PP  
 30.07.-15.08. Provedení nuceného větrání v prostorech MŠ

**srpen 2018**

- 01.08.-31.08. Dokončení prací na rekonstrukci a zateplení stropu 1.PP  
 01.08.-31.08. Dokončení prací na rekonstrukci a zateplení střešního pláště  
 01.08.-31.08. Pokračování prací na zateplení fasády včetně všech doplňujících prací  
 15.08. -30.08. Zahájení prací – venkovní rampa

**září 2018**

- 01.09.-15.09 Dokončení prací na zateplení fasády včetně všech doplňujících prací  
 15.09.-30.09. Zahájení prací na venkovní sanaci zdiva a provedení soklové části fasády  
 15.09.-18.09. Demontáž lešení

**říjen 2018**

- 01.10.-31.10. Dokončení prací na sanaci a zateplení soklové úrovně fasády  
 01.10.-31.10. Dokončení okapových chodníků, zpevnění, terénní úpravy  
 01.10.-31.10. Bezbariérová rampa- dokončení

**Listopad + prosinec 2018**

- 01.11.-30.11. Kompletace všech doplňků  
 30.11. Vyčištění stavby  
 01.12.-14.12. Vykližení staveniště  
 15.12. Protokolární předání stavby


**Poznámka :**

1) Zhotovitel si vyhrazuje právo na změnu termínu nástupu a dokončení jednotlivých etap o dobu přerušení prací z důvodů nepříznivých klimatických podmínek či požadovaných víceprací ( viz.podmínky v SOD ).

V Opavě 11.06.2018

Zhotovitel:

Ing.ILLÍK-RAIL spol.s r.o.

 - 877484VEDU01